

รายงานติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 31 กันยายน 2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
 รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566- กันยายน 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอห้วยยาง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวนโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567		จำนวนโครงการที่อยู่ใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย/เงินสะสม/ อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567		โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2567		โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2567	
	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u> ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	20	10.30	15	75.00	11	73.33	4	26.66
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u> ด้านการสาธารณสุข	16	80.24	15	93.75	3	20.00	12	80.00
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u> ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	15	7.73	13	86.66	13	100	0	0.00
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u> ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	9	4.63	6	66.66	6	100	0	0.00
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5</u> ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	7	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 6</u> ด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์	6	3.09	2	33.33	2	100	0	0.00
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 7</u> ด้านกีฬาและนันทนาการ	7	3.60	4	57.14	4	100	0	0.00
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 8</u> ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	5.15	2	20.00	2	100	0	0.00
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 9</u> ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	96	49.48	50	52.08	50	100	0	0.00
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 10</u> ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	8	4.12	5	62.50	3	60.00	2	40.00
รวม	194	29.57	112	57.73	94	83.93	18	16.04

รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างเดือนตุลาคม 2566- กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และผู้สังเกตการณ์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ สังเกตการณ์	330,000	20-23 ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	210,180	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลากร องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	30,000	17 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	17,480	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ให้จัดอบรมนอก สถานที่
3	โครงการอบรมกฎหมายชาวบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม กฎหมายชาวบ้าน	30,000	6 กันยายน 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	22,620	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผนชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	30,000	6 กันยายน 67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	22,620	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
5	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	64,000	ธันวาคม 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	48,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
	อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอบัวใหญ่	-จ่ายเงินอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอบัวใหญ่	10,000	ตุลาคม 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	10,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง								
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	30,000	6 กันยายน 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 1	24,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	23,500	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุข

แผนงานบริหารงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุม และป้องกันโรคระบาดและโรค ไข้เลือดออก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมและ ป้องกันโรคระบาดและโรค ไข้เลือดออก	30,000 โอนเพิ่ม 15,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	45,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	40,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	35,872	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 1-12)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขโดยการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียน และชุมชน	120,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	0.00	ชาวบ้านไม่ทำสนใจ และไม่เข้าใจการ เขียนโครงการขอ เงินอุดหนุนมา	ให้ อบต.มาดำเนินการ เอง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	24,685	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ควรจัดให้เด็กในตำบลได้เข้าร่วมด้วย
2	โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	27,840	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
3	โครงการปัจฉิมนิเทศ และ ปฐมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยางทั้ง 2 แห่ง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปัจฉิมนิเทศ และปฐมนิเทศ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย ยางทั้ง 2 แห่ง	15,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	8,400	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	สนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหา สื่อการ เรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์	104,040	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	86,252	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
5	สนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ละ 36 บาท/วัน จำนวน 245 วัน	529,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	474,600	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
6	สนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ อายุ 3-5 ปี จำนวน 20 คนๆ ละ 325 บาท/ปี	60,855 43,855 โอนเพิ่ม 17,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	60,113	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
7	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านด่านช้าง	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 111 คน ในอัตราคน ละ 24 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	532,800	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	512,700	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
8	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยยาง	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 44 คน ในอัตราคน ละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	334,800	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	260,100	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
9	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านขามเตี้ย	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 107 คน ในอัตราคน ละ 24 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	513,600 โอนเพิ่ม 19,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	531,600	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
10	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านดงบัง	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 91 คน ในอัตราคน ละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	491,400	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	486,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
11	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านเก่าจั่ว	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 36 คน ในอัตราคน ละ 36 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	259,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	270,400	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
12	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านด่านช้าง จำนวน 62 คน ในอัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	237,600 โอนเพิ่ม 70,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	299,700	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
13	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ และที่ล้างหน้าแปลงพันสำหรับเด็ก ศูนย์บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำ และที่ล้างหน้าแปลงพันสำหรับเด็ก ศูนย์บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 โดยดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ และที่ล้างหน้าแปลงพันสำหรับเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	300,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	299,000	ก่อสร้างผู้พัน	ไม่มีข้อเสนอแนะ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	เบี้ยยังชีพความพิการ	-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับความพิการ ในตำบลห้วยยางที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบความพิการแล้ว	3,100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	2,733,400	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุใน ตำบลดอนห้วยยางที่มีสิทธิได้รับตาม ประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยางแล้ว	13,200,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	11,326,700	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยผู้ป่วย เอดส์ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบผู้ป่วย เอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย ยาง	80,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	54,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลห้วยยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสตำบลห้วยยาง	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	0.00	จนท.ดำเนินการไม่ ทันงบประมาณ	ไม่มีข้อเสนอแนะ
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลห้วย ยาง	30,000 โอนเพิ่ม 30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	60,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ให้จัดนอกสถานที่
6	โครงการฝึกอาชีพให้กับ ประชาชนตำบลห้วยยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอาชีพให้กับประชาชนตำบลห้วยยาง	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเกษตร

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการอบรมการวิเคราะห์ค่าดิน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการวิเคราะห์ค่าดิน	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	2,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	23,44	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตัว	6,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	6,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	5,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	5,500	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านกีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	แข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด ประจำปี 2567	140,000	เมษายน 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	138,230	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000	เมษายน 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	20,795	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
แผนงานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ								
	โครงการงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้า ร่วมวันฉลองแห่งชัยชนะท่านท้าวสุ ระนารีและประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โครงการประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	50,000	เมษายน 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	50,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

8. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านบุไทยถึงบ้านสระไผ่ (ส่วนที่เหลือ) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านบุไทยถึงบ้านสระไผ่ (ส่วนที่เหลือ) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	442,300	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	440,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายบ้านนางดวงรัตน์ จัดนอก ถึงบ้านนายบุญทัน นานอก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายบ้านนางดวงรัตน์ จัดนอก ถึงบ้านนายบุญทัน นานอก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	69,400	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	69,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายบ้านด่านช้าง ถึงบ้านดอนกระชาย(ส่วนที่เหลือ)ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ศก.0.30เมตรรวม 6 ท่อน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	447,300	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	447,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สายทางเข้าวัดบ้านแก้งิ้ว หนุมที่ 7 สายทางเข้าวัดบ้านแก้งิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สายทางเข้าวัดบ้านแก้งิ้ว ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	316,900	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	309,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนางนุสร ถึงบ้านนางคาน เชื่อมโสร่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนางนุสร ถึงบ้านนางคาน เชื่อมโสร่งขนาดความกว้าง 4.00เมตรยาว68.00เมตรหนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	166,100	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	162,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสถาพร โคตะลี ถึงบ้านนางเนาวรัตน์ ภูมิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสถาพร โคตะลี ถึงบ้านนางเนาวรัตน์ ภูมิ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	140,900	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	130,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 สายนายนาวีระชัย ชุมกว้าง ถึงน่านางลำน้อย ดำรงศิลป์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 สายนายนาวีระชัย ชุมกว้าง ถึงน่านางลำน้อย ดำรงศิลป์ ลงผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 15.00 ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	433,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	424,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 สายบ้านหม้ออ้อ ถึงลำห้วยยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 สายบ้านหม้ออ้อ ถึงลำห้วยยาง ลงผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 15.00 ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	113,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	111,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
9	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ 3 สาย โรงเรียนบุญโฮม พลพิลา ถึงถนนลาดยาง น่านางน้อย โสมภิมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ที่ 3 สายโรงเรียนบุญโฮม พลพิลา ถึง ถนนลาดยางน่านางน้อย โสมภิมย์ ลงผิว จราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา เฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อย กว่า 15.00 ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	433,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	433,200	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
10	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ 6 สาย หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงบัง ถึงหนอง หลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ที่ 6 สายหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดง บัง ถึงหนองหลวง ลงผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา เฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อย กว่า 15.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	450,600	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	424,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
11	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างบ่อบำบัด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	168,600	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	167,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
12	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน 3 จุด พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย ระยะทาง 600.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	171,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	171,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
13	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 จากประปาหมู่บ้าน ถึงสำนักสงฆ์บ้านสระไผ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณจากประปาหมู่บ้าน บ้านสระไผ่ ถึงสำนักสงฆ์บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 10	300,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	122,944	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
14	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โดยก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน 3 จุด พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย ระยะทาง 490.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	171,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	168,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
15	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน จากสี่แยกถนนกลางหมู่บ้าน ถึงลำห้วยคร้อ หน้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน จากสี่แยกถนนกลางหมู่บ้าน ถึงลำห้วยคร้อ หน้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	188,300	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการล่าช้า	167,000	ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ	กันเงินไว้เบิกเหลือปี

9. ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ ประสบสาธารณภัย หรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสา ธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่า จัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน การเกษตร	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	0.00	ไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการจัดจุดบริการ ประชาชนตามเทศกาลปี ใหม่และเทศกาล สงกรานต์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	14,815	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	โครงการก่อสร้างอาคาร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมอาคารจอด รถดับเพลิง(รถน้ำ เอนกประสงค์)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างอาคาร ฯ ก่อสร้างอาคารขนาดความ กว้าง 8.00 เมตร ความ ยาว 12.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร มีพื้นที่ ใช้สอยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 96.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	500,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	เบิกเหลือมปี	497,000	ดำเนินการล่าช้า กัน เงินเหลือมปี	เร่งรัดให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
4	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู งาน กลุ่มสตรีกลุ่ม อาชีพ เพื่อส่งเสริม อาชีพและพัฒนา ศักยภาพบทบาท สตรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงาน กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพ เพื่อ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรี	250,000 โอนเพิ่ม 250,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	519,800	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
5	โครงการอบรม รณรงค์ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	0.00	ดำเนินการไม่ทัน ปีงบประมาณ	เร่งรัดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ทัน

เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	จุดที่ ๑ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๔ ผิวจราจร คสล. ด้านทิศเหนือ ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ด้านทิศใต้ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ด้านทิศตะวันออกกว้าง ๖.๐๐ เมตร ด้านทิศตะวันตก กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๕ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมลงบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ	230,400	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	230,000	จนท.ปฏิบัติงานล่าช้าเนื่องจากจนท.กองช่างไม่เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้องรีบดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ สายข้างโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตาราง เมตรลงไหล่ทางดินถมตามสภาพ	166,500	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	166,500	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เป็นผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยาง-บ้าน นายฉวีไธสง	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก เป็นผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร	494,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	493,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เป็นผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านดอนกระชาย (ต่อเติม ถึงบ้านนางสมจิตร ม่วง ปาน)	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก เป็นผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	288,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	288,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
5	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน พร้อม ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๒ บ้านดอนกระชาย	ดำเนินการดำเนินการก่อสร้างหอถังสูงแบบ แชมเปญ ขนาดความจุ ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)	475,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	474,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
6	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางสาคร วงชาติ ถึง ฝายน้ำล้น	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร หินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นแล้วไม่น้อย กว่า ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตาราง เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ จุด รวม ๑๕ ท่อน	212,900	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	212,500	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
7	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓ สายจากข้างโรงเรียน ถึงฝายน้ำล้น	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร หินคลุก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นแล้วไม่น้อย กว่า ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตาราง เมตร	217,400	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	217,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
8	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สข้าม ลำห้วยโสกผิ้วยาบริเวณนายนายอ่อน ตานนท์ตานอก ดำเนินการก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์ส	ขนาดกว้าง ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทางพร้อมลงดินถมหลังคันคูลำห้วย ยาง	400,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	400,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน ขามเตี้ย หมู่ที่ ๔ สายจากลาดยาง หนองหลุมดิน ถึงบ้านสระไผ่	ดำเนินการก่อสร้างถนน หินคลุก ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย หลังบดทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	353,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	353,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน นางสัง ชูล่วง –วัดบ้านห้วยคร้อ	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจร คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถมตาม สภาพ	55,900	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	55,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านบุไทย หมู่ที่ ๘ จากแยก ถนนลาดยางบ้าน หนองหญ้าปล้อง –วัดคริสต์	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถม ตามสภาพ	321,400	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	295,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ขยายถนน บ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ ๕ บริเวณฝายคึกฤทธิ์	ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ ปริมาณงาน ๑ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถมตามสภาพ ปริมาณงาน ๒ ลงดินคันทางเดิม ขยายความกว้างถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน	353,000	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	352,000	จนท.ปฏิบัติงาน ล่าช้าเนื่องจาก จนท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำกับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ จากนา นางอัมพินพวงษ์ คชรินทร์ - นานางสงจุม ทา	ลงดินถมคันทางถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เซนติเมตร ปรับเกรด เกลี่ยบดทับแน่นเรียบร้อย หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบาย น้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆละ ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน	457,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	443,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เก่าจั่ว หมู่ที่ ๗ -สายบ้าน เก่าจั่ว- บ้านห้วยคร้อ	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตรลงไหล่ทางดินถมตาม สภาพ	470,100	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	470,000	จนท.ปฏิบัติงาน ล่าช้าเนื่องจาก จนท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำกับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
15	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ดงบัง หมู่ที่ ๖	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ <u>ซอย ๑๑</u> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร <u>ซอย ๑๑</u> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร <u>ซอย ๑๒</u> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕๐ ตาราง เมตร <u>หน้า รพ.สต.</u> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตารางเมตร	265,200	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	265,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
16	โครงการก่อสร้าง ลาน เอนกประสงค์ ศาลาประชาคม บ้านแก้งวี่ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการก่อสร้างลาน คสล. <u>จุดที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า <u>จุดที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร <u>จุดที่ ๓</u> ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตารางเมตร	89,600	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	89,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
17	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพัก และ ขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (ส่วน ที่เหลือ)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ พร้อมลงบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ รวมระยะทาง ๒๙๘.๐๐ เมตร และขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	399,600	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	399,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง หญ้าปล้อง สายแยก ถนนลาดยางหนอง หญ้าปล้อง เชื่อม ถนนลาดยางสายตะโก โคกสี	ดำเนินการก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ยหลังบดทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	264,200	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	264,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
19	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสระไผ่ ทางด้าน ทิศเหนือ(ส่วน ที่เหลือ)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิว คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่ น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	314,500	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	313,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
20	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๐ จากจาก ประปาหมู่บ้าน-โคกป่าช้า ดำเนินการก่อสร้างถนน หินคลุกลงผิวจราจรหิน คลุก	ก่อสร้างถนนหินคลุกลงผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	176,900	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	176,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก และขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบุไทย หมู่ที่ ๘	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมลงบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ และขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตาราง เมตร	51,700	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	48,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างถนน ดิน หมู่ที่ ๑๑ สายนา นายอินทร์ เชื้อนอก	ดำเนินการก่อสร้างถนนดิน โดยลงดินคัน ทางเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ซม.และทำการปรับ เกลด บดทับแน่นเรียบร้อยหรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	250,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	224,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
23	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๑ สายนายนาย วิชัย ชุมกว้าง	ดำเนินการก่อสร้างถนนดิน โดยลงดินคันทาง เดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ ซม.และทำการปรับเกลด บดทับ แน่นเรียบร้อยหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	250,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	225,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
24	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงสว่าง จากนางลงละอง ศิริ บรรพต-นายนายพันธ์ โคตรสมบัติ	ดำเนินการลงดินถมคันทางเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	156,400	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	156,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
25	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒ สายนา นายบุญเทียม ศรีนอก – ลำห้วยยาง	ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกลงผิวจราจร หินคลุก กว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อย กว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	353,800	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	353,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
26	.โครงการก่อสร้างถนน ดินหมู่ที่ ๑๒ บ้านหนอง ไผ่งาม (คันคูลำห้วยยาง)	ดำเนินการก่อสร้างถนนดิน ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรพร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ขนาด ศก.๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แถว รวม ๑๘ ท่อน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร	190,500	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	158,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไผ่งาม ซอยบ้านนายขุน จิ ละม่อม	ดำเนินการ จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ซม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	269,100	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
28	โครงการขยายท่อระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๒ จากวัดป่าหนองไผ่งาม- บ้านนายธีรวัฒน์ คำทา	ดำเนินการวางท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และ ข้อต่อต่างๆ	105,800	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑ แยกถนนลาดยาง นายนายบุญสวน พลศรี ราช-โรงเรียนบ้านด่าน ช้าง	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และทำ การปรับเกล็ด บดทับแน่นเรียบร้อยแล้วหรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคสล.ขนาดศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด รวม ๒๑ ท่อน	493,700	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว		ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
30	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมทางระบายน้ำ ทางข้ามลำห้วยยาง บ้าน ห้วยคร้อ หมู่ที่ ๕ เชื่อม บ้านสระครก เทศบาลต. หนองบัวสะอาด	ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางระบาย น้ำ ขนาด๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง	409,000	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	224,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
31	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สระไผ่-บ้านบุไทย	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร .ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร	298,600	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	298,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ขามเตี้ย หมู่ที่ ๔ สายข้าง โรงเรียนบ้านขามเตี้ย- ศาลปู่ตา	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร .ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	439,100	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	438,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
33	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยคร้อ-บ้านเก่าจิว	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร .ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	497,700	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	496,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
34	โครงการก่อสร้างที่จอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	ดำเนินการก่อสร้างที่จอดรถขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร	150,000	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	150,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 - ถนนลาดยางสายนานิคม - หนองยาว	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,575 ตารางเมตร	4,242,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	2,779,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ให้ดำเนินการ ติดตามเงินเหลือ จ่าย

ส่วนที่ 4

สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ที่มีผลผลิตออกมาเป็นรูปของโครงการต่าง ๆ ที่ออกมารองรับการแก้ไข ปัญหา หรือตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเกี่ยวข้องกันกับปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไป ของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และผู้เกี่ยวข้องในระบบ ส่วนปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพทาง เศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ในการนี้ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จึงมีใช้หน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หากแต่เป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน อันจะเกิดเป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชน เข้มแข็งในที่สุด เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่าโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ด้านของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครอบคลุมผลประโยชน์ตามกลุ่มของชุมชนที่หลากหลาย อาทิ กลุ่ม เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ดังจะกล่าวได้ว่าประชาชนคือ เป้าหมายสูงสุดแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ ส่วนสำคัญที่ให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาและช่วยขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และสร้างสันติสุขได้นั้น เกิดจาก

1. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบำรุงรักษา
2. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
- 3 . ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) และความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) เพื่อเกิดความรักชอบต่อการดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุมชนเป็นผู้ทราบปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด
4. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) เกิดกระบวนการการศึกษาอย่าง ไม่จบสิ้น จนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากฐานไปสู่ฐาน และเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

2. ปัญหา/อุปสรรค

2.1 โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้การจัดสรรงบประมาณได้ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ตั้งไว้

2.2 การดำเนินงานตามโครงการงบลงทุนด้านยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการดำเนินการล่าช้าไม่ทันปีงบประมาณ

2.3 ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา และผู้อำนวยการกองช่างทำให้งานโครงการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน

3 ข้อเสนอแนะ

3.1 การเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนพัฒนาให้ผู้จัดทำได้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการเสนอโครงการที่มีความจำเป็นเดือดร้อนก่อน

3.2 เร่งรัดเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบให้ตามเวลา และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ

3.3 จัดหาผู้มีความรู้ ความสามารถในการเรื่องงานก่อสร้าง เช่นการยืมตัวข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเป็นต้น

3.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

3.5 ยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์ไม่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีควรพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่

3.6 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เงินสะสมเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเยอะควรปรับหรือเกลี่ยงบประมาณในด้านอื่นๆให้มีความเหมาะสม เช่นด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ

3.7 ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆให้มีเหมาะสมไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง